

53. Anexo_15_ADT01.doc

[Handwritten signatures and initials]

Anexo 15

FASEAMENTO DOS TRABALHOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO SIRESP E DATAS DE ENTRADA EM SERVIÇO

Índice

1	MSO	3
2	Nós Remotos.....	3
3	NMTs.....	3
4	BTS	4
5	Centros de Despacho	5
6	Subsistema aplicativoal	6

[Handwritten signatures and initials]

1 MSO

MSO	Número de Zonas	Aceitação Provisória [meses após assinatura contrato]
Lisboa	2	11
Referência	2	14
Coimbra	2	18
Faro	1	24
Porto	2	30
Açores	1	90

2 Nós Remotos

Nó Remoto	Aceitação Provisória [meses após assinatura contrato]
Lisboa	11
GNR Lisboa	
PSP Lisboa	
Referência	14
Coimbra	18
Leiria	
Porto	30
Aveiro	
Faro	36
Braga	

3 NMTs

NMTs	Quantidade	Aceitação Provisória [meses após assinatura contrato]
Lisboa	1	11
Referência	2	14
Coimbra	1	18
Faro	1	24
Porto	1	30
Açores	1	90
Operadora Siresp	6	De acordo com a implementação dos MSOs
Entidade Gestora	4	De acordo com a implementação dos MSOs

Fase	Aceltação Provisória [meses após assinatura contrato]	Distritos	Número de BTS
1.2	11	Lisboa	29
2.2		Santarem	33
1.3	18	Coimbra	28
4.4		Portalegre	14
1.4		Leiria	19
4.3	24	Beja	37
3.3		Viseu	30
1.4		Metro Lisboa	31
4.2		Evora	31
1.3	30	Porto	29
1.3		Metro Porto	9
1.9		Aveiro	17
2.1		Madeira	11
2.2		Setubal	23
4.5	36	C Branco	22
1.5		Braga	19
4.1		Guarda	23
3.1		Viana Castelo A	4
1.6		Faro	35
4.6	42	Bragança	28
4.7		Vila Real	19
3.1		Viana Castelo B	11
4.8	90	Açores	30

5 Centros de Despacho

Nó Remoto	Control Rooms	Consolas de Despacho	Aceitação Provisória [meses após assinatura contrato]
Lisboa	SEF Dir Regional	1	11
	SEF Centr Servicos	3	
	PJ	3	
	SIS	2	
	SNBPC Cetr Soc Nat	3	
	SNBPC Cetr Soc Lis	3	
	INEM	3	
GNR - Lisboa	GNR Com Geral	4	11
	GNR Com Territorial 2	3	
	GNR Com Transito	4	
	GNR Reg Cavalaria	2	
	GNR Reg Infantaria	3	
	GNR Grupo Loures	1	
PSP - Lisboa	PSP Dir National	3	11
	PSP Com Lisboa A	7	
	PSP Com Lisboa B	7	
	PSP Loures	1	
	PSP Amadora	1	
	PSP Oeiras	1	
	PSP Cascais	1	
	PSP Aeroporto	1	
	PSP Intervencao	1	
	PSP Especiais Ops	1	
Ref.	Referência	4	14
Coimbra	PSP	6	18
	GNR	3	
	SEF	1	
	PJ	3	
	SNBPC	3	
	INEM	3	
Leiria	PSP	3	30
	GNR	1	
	SNBPC	3	
Porto	PSP	7	30
	GNR	4	
	PJ	3	
	SEF	1	
	SIS	1	
	SNBPC	3	
	INEM	3	
	GNR Ter Matosinhos	1	
Aveiro	PSP	3	36
	GNR	1	
	SNBPC	3	
Braga	PSP	4	36
	GNR	1	
	SNBPC	3	
Faro	PSP	3	36
	GNR	2	
	PJ	3	
	SEF	1	
	SIS	1	
	SNBPC	3	
	INEM	3	

6 Subsistema aplicacional

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

Rollout Subsistema aplicacional	(Meses após a assinatura do contrato)					
Aplicação	Lisboa	Porto	Coimbra	Faro	Madeira	Açores
Equipamento	10	--	--	--	--	--
Tradução do ELITE	8	--	--	--	--	--
Sistema de Gravação	12	29	17	23	a definir (6 meses após assinatur a do protocolo)	90
112 - Comando e Controlo e Sistema de Gravação de Voz 112 (*)	13 (*) – mais 30 dias de instalação em cada centro de comando / local					
BD de Conhecimento	12					
Árvores de Decisão	12					
Trouble Ticketing (inclui Gestão Contactos)	12					
Portal Intranet	12					
E-learning	12					
Mediation	20					
Activação de Serviços	27					
Provisioning (Gestão de Entidades)	13					
Middleware API'S	12					
SLA e Gestão de SLA	24					
Inventário de Rede	20					
Gestão de Falhas	18					