

Anexo 15

FASEAMENTO DOS TRABALHOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO SIRES P E DATAS DE ENTRADA EM SERVIÇO

Índice

1	MSO	33 4
2	CEBs	33 4
3	NMTs.....	33 5
4	BTS	44 5
5	Centros de Despacho	55 7
6	Subsistema aplicativo.....	66 10

1 MSO

MSO	Número de Zonas	Aceitação Provisória [meses após assinatura contrato]
Lisboa	2	11
Referência	2	14
Porto	2	18
Faro	1	24
Coimbra	2	30
Açores	1	90

2 CEBs

CEB	Aceitação Provisória [meses após assinatura contrato]
Lisboa GNR Lisboa PSP Lisboa	11
Referência	14
Porto	18
Braga Faro	24
Coimbra Aveiro Leiria	30

3 NMTs

NMTs	Quantidade	Aceitação Provisória [meses após assinatura contrato]
Lisboa	1	11
Referência	2	14
Porto	1	18
Faro	1	24
Coimbra	1	30
Açores	1	90
Operadora	6	De acordo com a implementação dos MSOs
Entidade Gestora	4	De acordo com a implementação dos MSOs

4 BTS

Fase	Sub-Fase	Aceitação Provisória	Se me stre	Distrito	MSOs	CE Bs	NM Ts	CR s	Co nso les	BTS Sites	# 4 BR EBTs	# 2 BR MBTs	# 1 BR MBTs	Total BRs
A	1.2	11	2	Lisboa	Lisboa	3	4	23	59	29	18	11	0	94
	2.2			Setubal					23	8	15	0	62	
	2.1			Madeira					11	0	0	11	11	
				Sub Total	1	3	4	23	59	63	26	26	11	167
B	1.3	18	3	Porto	Porto	1	3	8	23	29	19	10	0	96
	1.3			Metro Porto					9	0	0	9	9	
	1.4			Metro Lisboa					31	0	0	31	31	
				Sub Total	1	1	3	8	23	69	19	10	40	136
C	1.6	24	4	Faro	Faro	1	3	7	16	35	5	30	0	80
	1.5			Braga		1		3	8	19	5	14	0	48
	3.1			Viana Castelo					15	2	13	0	34	
	3.2			Santarem					33	3	30	0	72	
				Sub Total	1	2	3	10	24	102	15	87	0	234
D	1.7	30	5	Coimbra	Coimbra	1	3	6	19	28	3	25	0	62
	1.8			Leiria		1		3	7	19	5	14	0	48
	1.9			Aveiro		1		3	7	17	4	13	0	42
	4.3			Beja					37	2	35	0	78	
				Sub Total	1	3	3	12	33	101	14	87	0	230
E	4.5	36	6	C Branco						22	2	20	0	48
	4.1			Guarda					23	2	21	0	50	
	3.3			Viseu					30	1	29	0	62	
	4.2			Evora					31	3	28	0	68	
				Sub Total	0	0	0	0	0	106	8	98	0	228
F	4.6	42	7	Bragança						28	2	26	0	60
	4.7			Vila Real					19	3	16	0	44	
	4.4			Portalegre					14	2	12	0	32	
				Sub Total	0	0	0	0	0	61	7	54	0	136
G	4.8	90	15	Açores	Açores		2			30	0	5	25	35
				Sub Total	1	0	2	0	0	30	0	5	25	35

Fase	Sub-Fase	Aceitação Provisória	Se me stre	TOTAL	MSOs	CE Bs	NM Ts	CR s	Co nso les	BTS Sites	# 4 BR EBTs	# 2 BR MBTS	# 1 BR MBTS	Total BRs
		14	2	Sistema Referência	1	1	2	1	4	4	1	1	2	8
				Madeira InterReg	1	1	1	1	2	18	0	6	12	24
		11	2	Mobile Base Stations						2	0	2	0	4
				MSO Test Cells						6	0	0	6	6
GRAND TOTAL					7	11	18	55	145	562	90	376	96	1208

5 Centros de Despacho

CEB	Control Rooms	Consolas de Despacho	Aceitação Provisória [meses após assinatura contrato]
Lisboa	SEF Dir Regional	1	11,0
	SEF Centr Servicios	3	
	PJ	3	
	SIS	2	
	SNBPC Cetr Soc Nat	3	
	SNBPC Cetr Soc Lis	3	
	INEM	3	
GNR - Lisboa	GNR Com Geral	4	11,0
	GNR Com Teritorial 2	3	
	GNR Com Transito	4	
	GNR Reg Cavalaria	2	
	GNR Reg Infantaria	3	
	GNR Grupo Loures	1	
PSP - Lisboa	PSP Dir National	3	11,0
	PSP Com Lisboa A	7	
	PSP Com Lisboa B	7	
	PSP Loures	1	
	PSP Amadora	1	
	PSP Oeiras	1	
	PSP Cascais	1	
	PSP Aeroporto	1	
	PSP Intervencao	1	
	PSP Especiais Ops	1	
Ref.	Referência	4	14,0
Porto	PSP	7	18,0
	GNR	4	
	PJ	3	
	SEF	1	
	SIS	1	
	SNBPC	3	
	INEM	3	
	GNR Ter Matosinhos	1	
Braga	PSP	4	24,0
	GNR	1	
	SNBPC	3	
Faro	PSP	3	24,0
	GNR	2	
	PJ	3	
	SEF	1	
	SIS	1	
	SNBPC	3	
	INEM	3	

Coimbra	PSP	6	30,0
	GNR	3	
	SEF	1	
	PJ	3	
	SNBPC	3	
	INEM	3	
Leiria	PSP	3	30,0
	GNR	1	
	SNBPC	3	
Aveiro	PSP	3	30,0
	GNR	1	
	SNBPC	3	

6 Subsistema aplicacional

Rollout Subsistema aplicacional (Meses após a assinatura do contrato)				
Aplicação	Lisboa	Porto	Madeira	Açores
Equipamento	10			
Tradução do ELITE	6			
Sistema de Gravação	12	17	6	90
112 - Comando e Controlo (*)	11 (*) – mais 30 dias de instalação em cada centro de comando / local			
BD de Conhecimento	10			
Árvores de Decisão	10			
Trouble Ticketing	10			
Intranet	11			
E-learning	12			
Mediation	17			
Activação de Serviços	24			

Provisioning	12			
API'S	10			
SLA e Gestão de SLA	23			
Inventário de Rede	17			
Gestão de Falhas	16			